

# **REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2005-2020 d. 14-12-2005**

**Mødedato** Onsdag d. 14. december 2005 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB.....	3
---	---

# Punkt 708: Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB

## Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB

### 708. Realisering af strukturplan - etape 1, Skitseprojekt - ØU - KB

J.nr.: 06.00.05G16 Init.: Lillevang *ÅBEN SAG*

#### Sagsfremstilling:

Nærværende skitseprojekt, ”Samsø Kommune, Tranebjerg mfl., Skitseprojekt, etape 1”, udarbejdet af Sten Kisum Nielsen, Hedeselskabet, er forslag til den konkrete kloakreovering af byerne: Tranebjerg, Torup, Langemark, Brundby og Ballen. Til skitseprojektet hører en række kloak-planer, som vil blive fremlagt på møderne.

Skitseprojektet er blevet til på grundlag af TV-inspektioner og opmålinger fra Landinspektør.

Resultatet af forundersøgelserne viser, at tilstanden af den eksisterende kloak var væsentlig dårligere end forudsat i det oprindelige dispositionsforslag til strukturplanen. Det er primært Tranebjergs og Langemarks kloaksystemer, som afviger væsentligt fra det oprindelige overslag.

Etape 1 var i det oprindelige dispositionsforslag budgetteret til 19,6 mio. kr. Nærværende skitseprojekt opererer med et anlægsoverslag på 30.55 mio. kr.

Fordyrelsen af etape 1 vil betyde, at der skal bruge ca. 15 mio. kr. pr. år over 2 år. Alternativt kunne etape 1 udføres over 3 år, hvorved kapitalbehovet vil holde sig på ca. 10 mio. kr. pr. år.

Skitseforslaget opererer med to alternative løsninger for den nordlige del af Brundby: den oprindelige plan fastlagt i spildevandsplanen, hvor der kloakeres med fællessystem, og kloakering med separatsystem som alternativ.

Endelig foreslås det, at kloakreoveringen af Ballen udføres som en No-Dig løsning, hvor de eksisterende ledninger i hovedtræk re-lines og strømpefores. Herved undgås opgravning i vanskelige bundforhold. Det betyder, at Ballen, for så vidt angår No-Dig løsning, foreslås udbudt selvstændigt til godkendte No-Dig firmaer.

Kloakplaner vil blive fremlagt på mødet. Sten Kisum Nielsen, Hedeselskabet, deltager i mødet.

./. Skitseprojekt, etape 1 samt Likviditetsmodeller for oprindelig økonomi, nuværende økonomi udført på 2 år og nuværende økonomi udført på 3 år vedlægges dagsorden som bilag.

#### Indstilling:

Teknisk Drift indstiller følgende:

- at nærværende skitseprojekt godkendes som grundlag for udarbejdelse af detailprojekt til udsendelse i udbud.

- at princippet om kloakering med fællessystem i den nordlige del af Brundby fastholdes, jævnfør gældende spildevandsplan, Spildevandsplan 2005 – 2013, frem for at separatkloakere denne del af Brundby.

- at arbejderne udbydes på følgende måde:

- opgravningsentreprisen udbydes til de 4 prækvalificerede entreprenørvirksomheder.

- Strømpeføring og re-lining udbydes i selvstændig No-Dig entreprise til de firmaer, der er optaget under Entreprenørforeningens kontrolordning.

- at nuværende tidsplan på 2 år for udførelse af etape 1 fastholdes, at der søges om tillægsbevilling til anlægsbevillingen og at der søges om tillægsbevilling til udvidelse af rådighedsbeløbet med 5,5 mio. kr. pr. år i 2006 og 2007.

#### **Beslutning i Ekstraordinært møde i udvalget for teknik og miljø den 14. december 2005:**

Teknisk udvalg anbefaler indstillingen herunder, at anlægsbevillingen forøges med 11 mio. kr.

Merudgiften lånefinansieres.

Per Søgaard

Per Urban Olsen

John Reshaur Enevoldsen

Erling Sundstrøm

Tim Laugesen